

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Департамента
агропромышленного комплекса
Курганской области



(подпись)

П.С. Кошеев
Ф.И.О. руководителя ОИВ

28.02.2022

(дата)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности за 2021 год
государственной программы Курганской области

«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»

утверждена постановлением Правительства Курганской области
от 28 декабря 2019 года № 458 «О государственной программе «Комплексное развитие
сельских территорий Курганской области»

реквизиты и наименование НПА

«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»

Общие сведения

Ответственный исполнитель	Департамент агропромышленного комплекса
Подпрограммы (при наличии), действующие в отчетном году	-
Цели	Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Курганской области; достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств Курганской области; повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Курганской области
Задачи	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку; обеспечение уровня занятости сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение); снижение уровня безработицы сельского населения трудоспособного возраста; обеспечение сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры; строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) в сельских населенных пунктах; реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий; обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; создание условий для привлечения квалифицированных специалистов на сельских территориях; содействие в реализации инвестиционных проектов на сельских территориях
Сроки реализации (при наличии - этапы)	2020-2025 годы
Налоговые расходы в соответствии с целями государственной программы (при наличии) (указать предусмотрены/не предусмотрены)	Не предусмотрены
Участие в государственных (федеральных) программах Российской Федерации (указать полное наименование программы)	Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"
Участие в региональных проектах в рамках реализации национальных проектов (указать наименование регионального проекта)	Не участвует

Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2021 год «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»

Наименование мероприятий реализуемых в отчетном году (в строгом соответствии с перечнем мероприятий утвержденным государственной программой)	Срок реализации (согласно государственной программе)	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Результаты выполнения мероприятий	Достигнутый ожидаемый конечный результат (согласно государственной программе)
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	2020 - 2025 годы	Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию)	Выполнено: Количество улучшивших жилищные условия семей в 2021 году - 4 семьи.	Количество улучшивших жилищные условия семей к 2025 году - 82 семьи, в том числе по годам реализации: 2020 год - 11 семей; 2021 год - 4 семьи; 2022 год - 12 семей; 2023 год - 15 семей; 2024 год - 20 семей; 2025 год - 20 семей
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях	2020 - 2021 годы	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию)	Выполнено: реализован проект комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в селе Новолетропавловское Далматовского района Курганской области — 1 единица.	Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях, к 2021 году, в том числе по годам реализации: 2021 год - 1 единица
Развитие газификации на сельских территориях	2020 - 2021 годы	Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию)	Выполнено: введены в действие в 2021 году распределительные газовые сети на территориях: Мехонского сельсовета (д. Ганичева, д. Б. Кубасова) Шатровского района, с. Майка Щучанского района, протяженность - 11,9 км	Увеличение газификации сетей на сельских территориях к 2021 году на 23 км, в том числе по годам реализации (нарастающим итогом): 2020 год - 11,1 км; 2021 год - 11,9 км
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети	2020 - 2021 годы	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы	Выполнено: введена в эксплуатацию автомобильная дорога Боровское - Новодостовалово - Мокино на	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общег

<p>автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) в сельских населенных пунктах</p>		<p>местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию)</p>	<p>участке «Дианово - Новодостоговалово» в Белозерском районе Курганской области - 7,119 км</p>	<p>пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) в сельских населенных пунктах, к 2021 году на 18,459 км, в том числе ввод в эксплуатацию по годам реализации: 2020 год - 11,340 км; 2021 год - 7,119 км</p>
<p>Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий</p>	<p>2020 - 2025 годы</p>	<p>Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию)</p>	<p>Выполнено: реализовано 16 общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий на территориях, в том числе 5 проектов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации : Белозерский район, Звериноголовский район, Каргапольский район (2 проекта), Далматовский район, Куртамышский район (3 проекта), Петуховский район (2 проекта), Половинский район, Целинный район, Притоболовский район, Частозерский район, Кетовский район (2 проекта)</p>	<p>Реализация 52 общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий к 2025 году, в том числе по годам реализации: 2020 год - 20 единиц; 2021 год - 11 единиц; 2022 год - 4 единицы; 2023 год - 5 единиц; 2024 год - 6 единиц; 2025 год - 6 единиц</p>
<p>Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)</p>	<p>2020 - 2025 годы</p>	<p>Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию)</p>	<p>Выполнено: реализован проект комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций): «Комплексное развитие территории с.Шастово Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области» - 1 единица</p>	<p>Реализация 23 проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) к 2025 году, в том числе по годам реализации: 2020 год - 2 единицы; 2021 год - 1 единица; 2022 год - 5 единиц; 2023 год - 5 единиц; 2024 год - 5 единиц; 2025 год - 5 единиц</p>

<p>Субсидия в целях возмещения части затрат сельскохозяйственными товаропроизводителям на строительство (приобретение) индивидуальных жилых домов, приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах для предоставления сотрудникам, работающим по трудовым договорам</p>	<p>2021-2025 годы</p>	<p>Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию)</p>	<p><u>Не выполнено:</u> разрабатываются порядки предоставления субсидий</p>	<p>Количество работников, работающих по трудовым договорам в сельских населенных пунктах, получивших жилое помещение, к 2025 году - 170 граждан, в том числе по годам реализации: 2021 год - 70 граждан; 2022 год - 25 граждан; 2023 год - 25 граждан; 2024 год - 25 граждан; 2025 год - 25 граждан</p>
<p>Разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий</p>	<p>2021-2025 годы</p>	<p>Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию)</p>	<p><u>Выполнено частично:</u> количество объектов, на которые разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий — 3 единицы. Разработка проектной документации по 2 запланированным объектам профинансирована Департаментом образования и науки Курганской области</p>	<p>Количество объектов, на которые разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, - 45 ед. к 2025 году, в том числе по годам реализации: 2021 год - 5 единиц; 2022 год - 10 единиц; 2023 год - 10 единиц; 2024 год - 10 единиц; 2025 год - 10 единиц</p>
<p>Субсидия в целях возмещения части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты, на строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктур</p>	<p>2021-2025 годы</p>	<p>Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию)</p>	<p><u>Не выполнено:</u> количество объектов инженерной и транспортной инфраструктур, введенных в эксплуатацию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на сельских территориях - 0 единиц, разрабатываются порядки предоставления субсидий.</p>	<p>Количество объектов инженерной и транспортной инфраструктур, введенных в эксплуатацию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на сельских территориях - 12 единиц к 2025 году, в том числе по годам реализации: 2021 год - 1 единица; 2022 год - 2 единицы; 2023 год - 3 единицы;</p>

<p>Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациями независимо от их организационно-правовой формы, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками учебным договорам и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками - гражданами Российской Федерации учебным договорам и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской Федерации,</p>	<p>2020 - 2025 годы</p>	<p>Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию)</p>	<p>Выполнено: мероприятие носит заявительный характер. В 2021 году заявок не поступало</p>	<p>2024 год - единиц; 2025 год - единиц</p> <p>Численность работников - граждан Российской Федерации, обучающихся по учебным договорам и по договорам о целевом обучении в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, к 2025 году - 31 человек, в том числе по годам реализации: 2020 год - 5 человек; 2022 год - 5 человек; 2023 год - 6 человек;</p>
---	-------------------------	--	--	---

<p>проходящими профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям, в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти</p>				<p>2024 год - 7 человек; 2025 год - 8 человек</p>
<p>Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также 30 процентов фактически понесенных в году предоставления</p>	<p>2020 - 2025 годы</p>	<p>Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, органы местного самоуправления муниципалитетов образования Курганской области (по согласованию).</p>	<p>Выполнено: мероприятие носит заявительный характер. В 2021 году заявок не поступало</p>	<p>Численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной</p>

<p>субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных для прохождения производственной практики</p>				<p>власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, к 2025 году - 27 человек, в том числе по годам реализации: 2020 год - 3 человека; 2022 год - 3 человека; 2023 год - 7 человек; 2024 год - 7 человек; 2025 год - 7 человек</p>
<p>Общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 2021 году</p>	<p>х</p>	<p>х</p>	<p>11</p>	<p>х</p>
<p>из них реализовано полностью</p>	<p>х</p>	<p>х</p>	<p>8</p>	<p>х</p>

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»

Реквизиты правового акта, утвердившего соответствующие изменения (с начала действия программы до 01.03.2022)	Суть внесенного изменения	Примечание
Постановление Правительства Курганской области от 25 ноября 2021 года № 370 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области № 458»	<p>Включены новые меры государственной поддержки:</p> <ul style="list-style-type: none">- предоставление из областного бюджета субсидий на разработку проектной документации объектов капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной-сметной документации и результатов инженерных изысканий;- предоставление субсидий из бюджета Курганской области в целях возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство (приобретение) индивидуальных жилых домов, приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах для предоставления сотрудникам, работающим по трудовым договорам;- предоставление субсидий из бюджета Курганской области в целях возмещения части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты, на строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктур.	

Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2021 год «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»


Задача мероприятие (согласно программе)	Источник финансирования	Главный распорядитель средств областного бюджета	Объем финансирования, тыс. рублей. *		Уровень финансирования %
			План (утверждено)**	Факт (кассовые расходы)	
Задача: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;					
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	Областной бюджет	Департамент агропромышленного комплекса	82,9	82,9	100
	Федеральный бюджет		4062,9	4062,9	100
	Муниципальный бюджет		0	0	0
	Внебюджетные источники		3 181,3	3 181,3	100
Задача: обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку; обеспечение сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры; строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) в сельских населенных пунктах; реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий; обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.					
обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	Областной бюджет	Департамент агропромышленного комплекса	5316,8	5316,8	100
	Федеральный бюджет		24217,3	24217,3	100
	Муниципальный бюджет		50,0	50,0	100
	Внебюджетные источники		218,6	218,6	100
обеспечение сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры (газификация)	Областной бюджет	Департамент агропромышленного комплекса	565,2	564,8	99,92

	Федеральный бюджет		9900,0	9 877,9	99,78
	Муниципальный бюджет		10,4	10,3	99,29
	Внебюджетные источники		0	0	
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) в сельских населенных пунктах	Областной бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства	13065,9	12979,5	99,33
	Федеральный бюджет		132429,6	132429,6	100
	Муниципальный бюджет		0	0	0
	Внебюджетные источники		0	0	0
реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий	Областной бюджет	Департамент агропромышленного комплекса	143,0	143,0	100
	Федеральный бюджет		7 005,2	7 005,2	100
	Муниципальный бюджет		925,6	925,6	100
	Внебюджетные источники		2157,0	2157,0	100
реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (резервный фонд резервного фонда Правительства Российской Федерации)	Областной бюджет	Департамент агропромышленного комплекса	52,9	52,9	100
	Федеральный бюджет		2 593,7	2 593,7	100
	Муниципальный бюджет		402,4	402,4	100
	Внебюджетные источники		731,8	731,8	100
Реализация проектов комплексного	Областной бюджет	Департамент	1432,0	1432,0	100

обустройства сельских территорий (сельских агломераций)		агропромышленного комплекса			
	Федеральный бюджет		70168,0	70168,0	98,99
	Муниципальный бюджет		52,9	52,9	100
	Внебюджетные источники		0	0	0
Разработка проектной Документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	Областной бюджет	Департамент агропромышленного комплекса	10000,0	997,9	9,97
	Федеральный бюджет		0	0	0
	Муниципальный бюджет		100,0	10,1	10,1
	Внебюджетные источники		0	0	0
	ВСЕГО по программе		288865,4	279664,4	96,81
	в том числе:				
	областной бюджет		30658,7	21569,8	70,35
	федеральный бюджет		250376,7	250354,6	99,99
	муниципальный бюджет		1541,3	1451,3	94,16
	внебюджетные источники		6288,7	6288,7	100
ИТОГО					

Согласовано:

Первый заместитель Директора
Департамента финансов Курганской области


(подпись)

А.И. Голошапов
ФИО



Оценка достижения и динамики целевых индикаторов программы Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области» за 2021 год

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2021 год

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора			
		Утверждено в программе (план)	Достигнуто (факт)	Оценка достижения (отклонения от плана), %	Оценка в баллах
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	тыс. кв. м	0,324	0,507	156,5	4
Ввод в действие распределительных газовых сетей	км	11,9	11,9	100	1
Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	ед.	1	1	100	1
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к расположенным (планируемым к созданию) в сельских населенных пунктах	км	7,119	7,119	100	1
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	ед.	11	16	145,5	4
Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)	ед.	1	1	100	1
Количество объектов, на которые разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов	ед.	5	3	60	-2

инженерных изысканий						
Количество работников, работающих по трудовым договорам в сельских населенных пунктах, получивших жилое помещение	ед.	70	0	0	-2	
Количество объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на сельских территориях	ед.	1	0	0	-2	
Итоговая сводная оценка					6	
Справочно: Количество целевых индикаторов с отклонением фактических значений от запланированных (допустимые отклонения находятся в пределах «+» или «-» 15%)	ед.	х	х	3	х	
ПРИЧИНЫ недостижения целевых индикаторов: отсутствие заявок на реализацию мероприятий по государственной программе финансируемой за счет средств областного бюджета						
Справочно: Количество целевых индикаторов с отклонением фактических значений от запланированных (допустимые отклонения находятся в пределах «+» или «-» 15%)						

Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы	Единица измерения	Динамика показателя	Годы реализации программы		Итоговое значение или целевое значение последнего года (2025 г.)	Достижение целевого значения, %
			2020 (факт)	2021 (факт)		
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	тыс. кв. м	возрастающая	1,1	0,507	6,159	26,1
Численность работников - граждан Российской Федерации, обучающихся по учебным договорам и по договорам о целевом обучении в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и	чел.	возрастающая	0	-	31	0

<p>Дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти</p>						
<p>Численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов</p>	<p>чел.</p>	<p>возрастающая</p>	<p>0</p>	<p>-</p>	<p>27</p>	<p>0</p>

Исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики							
Ввод в действие распределительных газовых сетей	км	возрастающая	15,9	11,9	23,0	120,9	
Ввод в действие локальных водопроводов	км	возрастающая	12,4	-	12,4	100	
Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	ед.	возрастающая	-	1	1	100	
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к расположенным (планируемым к созданию) в сельских населенных пунктах	км	возрастающая	11,3	7,119	18,459	99,8	
Количество реализованных проектов благоустройству сельских территорий	ед.	возрастающая	20	16	52	69,2	
Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)	ед.	возрастающая	0	1	23	4,3	

Количество работников, работающих по трудовым договорам в сельских населенных пунктах, получивших жилищное помещение	ед.	возрастающая	-	0	170	0
Количество объектов, на которые разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	ед.	возрастающая	-	3	45	6,6
Количество объектов инженерной транспортной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на сельских территориях	ед.	возрастающая	-	0	12	0

**Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2021 год
«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»**

<p>Основной (ключевой) качественный результат реализации государственной программы за отчетный год (крат</p>	<p>Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.</p>
<p>Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий уровень реализации государственной программы (может быть один, но не более пяти)</p>	<p>Освоение бюджетных ассигнований федерального бюджета, Достижение целевых показателей</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Введено (приобретено) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях 0,507 тыс. кв. м, при плане 0,324 тыс.кв.м. 2. Реализовано 16 проектов по благоустройству сельских территорий, при плане 11.
<p>Основные (ключевые) количественные результаты реализации государственной программы (не более трех)*</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Реализован проект компактной жилищной застройки, включающий обустройство площадки для строительства 10 жилых домов и центр культурного развития на сельской территории (с. Новопетропавловское) 2. Реализован проект комплексного развития сельской территории, включающий мероприятия по капитальному ремонту 2 социальных объектов: школа, дом культуры (с.Шастово).
<p>Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной программы (кратко при необходимости)</p>	<p>Недостаточный уровень финансирования на реализацию всех мероприятий муниципальных образований</p>
<p>Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к выполнению в отчетном году)</p>	<p>72,7</p>
<p>Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые расходы ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по бюджетам)</p>	<p>Всего 96,81 %, в том числе по бюджетам федеральный бюджет 99,99 % областной бюджет 70,35% местный бюджет 94,16%</p>
<p>Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых индикаторов)</p>	<p>54,5</p>
<p>Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) — согласно оценке эффективности, проведенной ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, по утвержденной региональной методике</p>	<p>-</p>
<p>Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной</p>	<p>Ожидаемая эффективность достигнута</p>

<p>программы по утвержденной региональной методике</p>	
<p>Обоснование необходимости продолжения (продлонгации) реализации государственной программы в 2022 году (указать о необходимости разработки новой редакции государственной программы в 2022 году) или завершения действия</p>	<p>Государственная программа Курганской области "Комплексное развитие сельских территорий Курганской области" осуществляется в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"</p>
<p>Предложения по актуализации мероприятий программы и оптимизации системы целевых индикаторов в 2022 году (какие планируется внести изменения и дополнения) в целях выполнения указов и поручений Президента РФ, реализации национальных и региональных проектов, повышения эффективности бюджетных расходов, развития социально-экономических направлений деятельности, сохранения кадрового потенциала, привлечения федеральных средств и т.п.</p>	<p>-</p>

* - указанные основные (ключевые) количественные результаты могут быть как целевыми индикаторами государственной программы, так и иными количественными показателями, наиболее полно характеризующие основные (ключевые) итоги реализации государственной программы за отчетный год